

**Чек-лист контроля хода реализации программы по ремонту местных дорог
МР «Каякентский район»**

1	Название объекта	Ремонт автодороги по ул. Шихсаидова в сел. Каякент Каякентского района РД		
2	Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы	сел. Каякент Каякентского района РД		
3	Частота использования объекта			
4	Наличие проектной документации (сметного расчета)			
4.1	Наименование проектировщика (сметчика)	ООО «Югпроектстрой»		
5	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства			
5.1	Орган, выдавший заключение	ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»		
5.2	Дата заключения	16.04.2019г.		
5.3	Номер заключения	№16-04-1А-08-19		
6.	Курирующий заместитель министра			
7.	Курирующий заместитель главы администрации	Гаджиарсланов М.Г.		
8.	Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ			
8.1	Дата аукциона	01.07.2019г.		
8.2	Победитель аукциона	ООО фирма «МАЯК»		
9.	Наличие договора на проведение ремонтных работ			
9.1	Дата	15.07.2019г.		
9.2	Номер	12-2019		
9.3	Наименование подрядчика	ООО фирма «МАЯК»		
9.4	Ответственный за строительный участок	Ипиев Магомед Тажутдинович		
10.	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб.	5 334,007 *		
11.	Исполнение кассового плана	4 827,276		
	Период	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	Причины отставания (при наличии)
11.1	Освоено на 1 июля	0,00	0,00	

11.2	Август	4 827,276	4 827,276	
11.3	Сентябрь	-	-	
11.4	Октябрь	-	-	
11.5	Ноябрь	-	-	
11.6	Декабрь	-	-	
12.	Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта			
12.1	Орган, принявший решение о создании комиссии			Администрация МР «Каякентский район»
12.2	Вид документа			Распоряжение администрации МР «Каякентский район»
12.3	Дата решения			« » августа 2019г.
12.4	Номер решения			№ -р
12.5	Дата утверждения акта приемочной комиссии			« » августа 2019г.
12.6	Номер утвержденного акта приемочной комиссии			б/н
13.	Наличие информационных щитов на строительной площадке			
13.1	Количество щитов			
13.2	Соответствие стандарту макета			
13.3	Примечание			
14.	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта			
14.1	Количество щитов			
14.2	Соответствие стандарту макета			
14.3	Примечание			
15.	Наличие информации на сайте Минтранспорта РД			
15.1	Оценка качества информации			
16.	Наличие информации на сайте муниципального образования			
16.1	Оценка качества информации			

* НМЦК, по итогам торгов сумма определена в размере – 4 827,276 тыс. руб.