

Чек-лист контроля хода реализации программы по благоустройству общественной территории:

с.Новокаякент, сквер, прилегающий к дому по ул.П.Морозова,18

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Название объекта | сквер, прилегающий к дому по ул.П.Морозова,18 |
| 2 | Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы | с. Новокаякент |
| 3 | Частота использования объекта | 85 |
| 4 | Наличие дизайн-проекта и проектной документации (сметного расчета) | да |
| 4.1 | Наименование проектировщика (сметчика) | ООО «Монтажспецстрой» |
| 5 | Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства | да |
| 5.1 | Орган, выдавший заключение | ГБУ РД Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве |
| 5.2 | Дата заключения | 20.04.19г |
| 5.3 | Номер заключения | 20-06-4-128/4-19 |
| 6. | Курирующий заместитель министра | Абакаров И.Л. |
| 7. | Курирующий заместитель главы администрации | Ахмедова Г.К. |
| 8. | Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ | |
| 8.1 | Дата аукциона | 14.06.19 |
| 8.2 | Победитель аукциона | ООО "Энки-Б" |
| 9. | Наличие договора на проведение ремонтных работ | |
| 9.1 | Дата | 19.07.19г |
| 9.2 | Номер | 10-2019 |
| 9.3 | Наименование подрядчика | ООО "Каспий трейд" |
| 9.4 | Ответственный за строительный участок | Ипиев М. Т. |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 10. | Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб. | | | 856,70 |
| 11. | Исполнение кассового плана | | | |
| | Период | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Причины отставания (при наличии) |
| 11.1 | Освоено на 1 июля | 300.00 | 285,58 | |
| 11.2 | Август | 556,7 | 571,12 | |
| 11.3 | Сентябрь | | | |
| 11.4 | Октябрь | | | |
| 11.5 | Ноябрь | | | |
| 11.6 | Декабрь | | | |
| 12. | Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта | | | |
| 12.1 | Орган, принявший решение о создании комиссии | | | |
| 12.2 | Вид документа | | | |
| 12.3 | Дата решения | | | |
| 12.4 | Номер решения | | | |
| 12.5 | Дата утверждения акта приемочной комиссии | | | |
| 12.6 | Номер утвержденного акта приемочной комиссии | | | |
| 13. | Наличие информационных щитов на строительной площадке | | | |
| 13.1 | Количество щитов | | | 1 |
| 13.2 | Соответствие стандарту макета | | | да |
| 13.3 | Примечание | | | |
| 14. | Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта | | | |
| 14.1 | Количество щитов | | | 0 |
| 14.2 | Соответствие стандарту макета | | | |

| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 14.3 | Примечание | |
| 15. | Наличие информации на сайте Минстроя РД | |
| 15.1 | Оценка качества информации | |
| 16. | Наличие информации на сайте муниципального образования | да |
| 16.1 | Оценка качества информации | |